

2019 жылдың I жарты жылдығына арналған табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалу барысы туралы ақпараты

**"Жылыойгаз" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

(субъект атауы)

**Табиғи газды тұтынушыларға таратқыш газ құбырлары арқылы тасымалдау**

(қызмет көрсету саласы)

Қазақстан Республикасы УЭМ Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау Комитетінің Атырау облысы бойынша Департаменті басшысының м.а. 31.10.2018 жылғы №144-НҚ бұйрығы

(кім бекітті, нөмірі және бұйрық мерзімі)

Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат (мың теңге)

№ п/п	Іс-шара атауы	Өлшем бірлігі	Нақты көлем көрсеткіші		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Өз қаражаттары				Қарыз қаражаттары				Бюджеттік қаражаттар		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	нақты көрсеткіш	жоспар	нақты көрсеткіш
1	Қуаттылығы сағатына 50000 текше метр болатын АГТБ сатып алу (2 транш)	бірлік	1	0	128 469,00	0,00	108 059,24	61 144,50	-46 914,74	05.11.2018 жылғы №07-07-18/154 келісім-шартының №1 спецификациясы бойынша қалған сумма қондырғыны жеткізгеннен кейінгі 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі.	-	-	-	-	-	-	20 409,76	0
2	№1 АГТБ ауыстыру	жұмыс	1	0	12 447,88	0,00	12 447,88	0,00	-12 447,88	"№1 АГТБ ауыстыру" бойынша сатып алу жұмыстары 2019 жылдың 3 тоқсанына жоспарланды	-	-	-	-	-	-	0,00	0
<b>Барлығы</b>					<b>140 916,88</b>	<b>0,00</b>	<b>120 507,12</b>	<b>61 144,50</b>	<b>-59 362,62</b>								<b>20 409,76</b>	<b>0,00</b>

Ұйым басшысы:

Жақашев Г.М.  
Аты-жөні



Қолы

14.06.2019

Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіші <sup>2</sup>	2018 жылдың 1 жарты жылдығының нақты көрсеткіші	2019 жылға жоспар	2019 жылдың 1 жарты жылдығының көрсеткіші	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткішін бағалау, %	Тиімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері жеткіліксіз болу себептері
Өндірістік көрсеткіштері, Бекітілген инвестициялық бағдарламаға(жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша, мың.мЗ	78 371,10	124 000,00	83 335,00	-	-
Негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	2,64	6,35	3,69	-	-
Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	1,87%	1,84%	1,84%	-	-
Авариялық жағдайды төмендету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жолдары бойынша	0	0	0	-	-

<sup>2</sup> көрсеткіштер өзге көрсеткіштер мен сала ерекшелігін ескерту арқылы толтырылады

Ұйым басшысы:



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 КОЛЫ

14.06.2019,